
	RETILAN 7 Verbale di esecuzione e collaudo	
	N° Ordine MEPA: 6716540	

ESECUTRICE:	S.I.E.TEL. S.p.A.
CLIENTE:	ISTITUTO COMPRESIVO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
SEDE:	VIA MARIO RIGAMONTI ,10 00142 ROMA (RM)



Tipo di intervento: Lavori in convenzione CONSIP "Rete Locali 7"
Descrizione dettagliata dell'intervento:

RAPPORTO DI VERIFICA (esame a vista):

- L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica: Sì No Non previsto
- I componenti hanno caratteristiche adeguate
all'ambiente per costruzione e/o installazione: Sì No Non previsto
- Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate: Sì No Non previsto
- Le canalizzazioni hanno dimensioni adeguate: Sì No Non previsto

CHECK LIST TEST ESEGUITI:

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO		
				POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
Cablaggio (componente passiva)						
RACK	Corretta installazione dell'armadio	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
RACK	Corretto collegamento impianto di terra	Manuale Tecnico/ Progetto	Tester	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
RACK	Corretta alimentazione PDU	Manuale Tecnico/ Progetto	Tester	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO RAME	Corretta posa dell'impianto (canalizzazione, cavi, scatole, prese etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO RAME	Certificazione punti rete	Manuale Tecnico/ Progetto	Lan Tester	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO OTTICO	Corretta posa dell'impianto (dorsali, trunk, canalizzazione, cassette ottici, scatole, permutte ottiche etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO OTTICO	Certificazione ottiche	Manuale Tecnico/ Progetto	OTDR	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO



Together we can
vodafone
business

RETILAN 7
Verbale di esecuzione e collaudo

N° Ordine MEPA: 6716540

CONVERGE

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO		
				POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
Installazioni e servizi						
APPARATO	Corretta installazione e funzionalità	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
APPARATO	Corretta alimentazione elettrica	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista o tester	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
CONFIGURAZIONE	Raggiungibilità IP, Log In, etc.	Manuale Tecnico	Personal computer	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
CONFIGURAZIONE	Verifica Software/Firmware	Manuale Tecnico	Personal computer	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
APPARATO	Verifica consistenza hardware moduli e porte	Progetto	Personal computer	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica navigazione	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica copertura radio e visibilità di tutti i dispositivi connessi	Progetto	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica della gestione con protocollo SNMP	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO X
FIREWALL	Verifica regole	Manuale Tecnico	Personal Computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO X
UPS	Autotest			POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO X
ADDESTRAMENTO	Valutazione del servizio di addestramento sulla fornitura			POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO X

EVENTUALI DIFFORMITA' E/O TEST NEGATIVI PER IL QUALE IL FORNITORE SI RISERVA DI INTERVENIRE:


Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Quantità

NOTE ED EVENTUALI OSSERVAZIONI:

ALLEGATI AL VERBALE DI ESECUZIONE:

- Elenco dei componenti della fornitura
- Elenco del materiale da dismettere
- Certificazioni punti LAN e fibre

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 3.1 del 04/02/22	Redatto da	Pagina -2
---------------------------------------	---------------	------------------------------	------------	-----------

 <p>Together we can vodafone business</p>	<p>RETILAN 7</p> <p>Verbale di esecuzione e collaudo</p>	
	<p>N° Ordine MEPA: 6716540</p>	

Documentazione tecnica relativa alle configurazioni degli apparati installati e configurati

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE AMMINISTRAZIONE:

Il referente FRANCESCO TUPONE
in qualità di COLLAUDATORE
incaricato dall'Amministrazione di appartenenza di seguito indicata ICS DALLA CHIESA,
con sede a ROMA in via GROTTAPERFETTA 615,
telefono 06 5032541 email RMIC82900G@ISTRUZIONE.IT
ed eventuale PEC _____;

Relativamente alle attività ordinate all'RTI Vodafone-Converge:

con numero ordine 6716540, data ordine , 22/03/2022

progetto esecutivo con codice commessa n° RM

CIG 9147372*2A , CUP I89J21004330006,

(eventuale SAL _____/_____)

DICHIARA


Il buon esito delle attività elencate che fanno parte dell'ordine sopraindicato e di aver preso visione della documentazione allegata al seguente verbale

Le attività di configurazione degli apparati forniti sono state effettuate conformemente alle specifiche, alle policy e ai protocolli richiesti dal cliente all'esecutrice e che, pertanto, l'esecutrice non sarà responsabile di eventuali malfunzionamenti o disservizi

Si informa la Spettabile Amministrazione che con la firma del presente documento, la RTI Vodafone (mandataria del RTI) / Converge S.p.A. (mandante del RTI), procederà ad emettere le fatture relative ai corrispettivi dovuti.

Luogo e data,

Roma, 3 aprile 2023



bro e Firma

PER IL DIRIGENTE
IL COLLAUDATORE

Francesco Tupone

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 3.1 del 04/02/22	Redatto da	Pagina -3
---------------------------------------	---------------	------------------------------	------------	-----------



I. C. "C.A. DALLA CHIESA"
C.F. 97198350585 C.M. RMIC82900G
AZ7FYQ0 - AMMINISTRAZIONE IC DALLA CHIESA
Prot. 0000423/E del 17/01/2023 13:48

Documento di Trasporto n. 18/A del 09/12/2022

ALFA IMPIANTI SERVICE SRL

Piazza Carlo Magno 21, 00162 Roma (RM)

CF 16127111009 P.IVA 16127111009
CCIAA e Numero REA. RM 1636472
Capitale Sociale i.v.: € 10.000,00

Spettabile

S.I.E.TEL. spa

Via della Marrana 24/26/28

00181 Roma (RM)

P.IVA 01501031007

Riferimento IC DELLA CHIESA

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	U.M.
Armadio rack di tipo 1 da 15U, profondo 600mm, di larghezza 600mm	8,00	pz
Armiadi a rack - tetto con spazzole per ingresso cavi	8,00	pz
Gruppo di ventilazione a tetto	8,00	pz
Ripiano fisso	8,00	pz
Guida patch orizzontale altezza 1U	29,00	pz
Piastrine per l'installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6		
UTP: cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole	154,00	pz
Cavo UTP cat.6. 100Ohm classe Cca	16.775,00	mt
Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6	18,00	pz
Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 1 metro	279,00	pz
Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 2 metro	140,00	pz
Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 3 metro	140,00	pz
Switch di tipo 2 Huawei	16,00	pz
Access point Huawei per ambienti interni	43,00	pz

Dati di trasporto

Causale

Spedizione:

Trasporto a cura di:

Perlo:

Data di trasporto:

Peso lordo (Kg):

Peso netto (Kg):

Volume (mc):

Colli:

Aspetto beni:

17/01/2023

Firma del Vettore o Conducente

Firma del Destinatario

Trasportiamo i Vostri dati per finalità amministrative e contabili. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti, e accessi non autorizzati. A richiesta forniamo Informativa completa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016.